

[illegible]

All. n.3/sic.

[illegible]



**A. S. P.
VALLONI MARECCHIA**

Azienda di Servizi alla Persona

Si riporta di seguito anche una analisi delle squadre tipo che si ipotizzano possono intervenire in cantiere:

Squadra del tipo A: n. 3 persone: Capocantiere, Operaio Qualificato e Manovale

**Squadra del tipo B: n. 5 persone: Caposquadra, n. 2 Operai (1 Qualificato e 1 Manovale),
n.1 Autista autocarro, n.1 manovratore di mezzo d'opera**

**Squadra del tipo C: n. 7+2 persone: Impresa più ditta fornitrice del CLS così composte:
Caposquadra n. 1, n.3 Operai (specializzati) ,
n.3 Operai (manovali) n.2 Autista autobetoniere;**

**Squadra del tipo D: n. 3-3 persone: due imprese che complessivamente saranno così composte :
Caposquadra n. 1, n.2 Operai (specializzati) ,
n.2 Operai (manovali) n.1 Autista autocarro con gru**

**Squadra del tipo E: n. 5 persone: Caposquadra n. 1, n.1 Operai (specializzati) ,
n.2 Operai (manovali) n.1 Autista autocarro con gru**

Vista la composizione delle squadre e del tempo stimato per l'esecuzione delle opere si quantifica che il computo del numero di uomini giorni è presumibilmente di: 550 U/g.