

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO E APPALTI
UFFICIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 30 del 20/05/2025

**Oggetto: Lavori di realizzazione di Servizi tecnologici di cui al progetto comfort e sicurezza e degli interventi inerenti all'adeguamento degli impianti elettrici, segnalazione e rivelazione incendi per la sede istituzionale sita in via Di Mezzo n.1 a Rimini
CUP J95E21000030002 – CIG 9920132FE2.**

2° Proroga ex art. 107 comma 5 D. lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione del CDA n. 30 del 19/12/2024 con la quale sono stati attribuiti, a far data dal 01/01/2025, gli incarichi di Elevata Qualificazione come di seguito indicato:

- Dott. Massimo Casadei - Responsabile del Settore Finanziario, risorse umane, segreteria, protocollo;
- Dott. Marco Bartolini - Responsabile del Settore Patrimonio e Appalti;
- Dott.ssa Loretta Discepoli - Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
- Dott.ssa Barbara Biondi - Responsabile del Settore Servizi Valmarecchia;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del settore AA.GG. e Patrimonio n. 189 del 18/12/2023 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto in oggetto al Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L., C.F./P.I. 09404781214, consorziata esecutrice DSC Sistemi di Sicurezza SRL CF/PI 08303981214;
- la propria determinazione n. 06 del 21/02/2025 con la quale veniva concessa una proroga, ex art. 107 comma 5 del D. Lgs 50/2016, di ultimazione dei lavori relativi all'appalto in oggetto, per 90 gg naturali e consecutivi, a decorrere dal 21/02/2025 e pertanto fino al 22/05/2025;

Preso atto che in data 13/05/2025, con nota acquisita al Prot. n. 0002666 del 15/05/2025, la consorziata esecutrice DSC Sistemi di Sicurezza SRL CF/PI 08303981214, tramite il Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L., C.F./P.I. 09404781214, ditta appaltatrice, richiedeva un'ulteriore proroga, alla data di termine dei lavori di 50 giorni, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. lgs 50/2016;

Verificato che l'Operatore Economico suddetto, giustificava le cause del ritardo nella conclusione dei lavori, alla luce dei seguenti elementi:

- difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali necessari per le lavorazioni;
- subordinazione di alcune attività, da svolgersi presso i reparti di Casa Residenza Anziani gestiti dall'ASP, alla disponibilità delle camere di degenza che, al momento delle

lavorazioni, dovranno essere fruibili da parte dell'esecutrice, e pertanto liberate dagli anziani ospiti ivi ricoverati;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'Art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016 dalla D.L., Perito Industriale Mirco Gori, del 17/05/2025, pervenuto al Prot. n. 0002729 del 19/05/2025, nel quale la D.L. conferma che le interferenze tra attività assistenziale e sanitaria svolta presso i locali oggetto di intervento e le lavorazioni dell'appaltatore, sia relativamente alle attività già espletate che a quelle ancora da ultimare, giustificano un'ulteriore proroga del termine dei lavori nella misura di 50 giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga ex art. 107 comma 5 del D. lgs 50/2016, formulata dalla consorziata esecutrice DSC Sistemi di Sicurezza SRL CF/PI 08303981214, tramite il Consorzio Stabile Opera S.C. a R.L., C.F./P.I. 09404781214, con nota del 13/05/2025, acquisita al Prot. n. 0002666 del 15/05/2025, in considerazione in particolare delle difficoltà ingenerate dall'interferenza tra le lavorazioni oggetto d'appalto e le attività assistenziali e sanitarie in 50 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 22/05/2025;

Atteso pertanto che la nuova data di conclusione dei lavori, per l'appalto in oggetto, viene fissata all'11/07/2025;

Ritenuto di comunicare detta proroga all'Operatore economico in indirizzo, al Direttore dei Lavori e al CSE, segnalando al DL di vigilare scrupolosamente sul rispetto dei tempi di lavorazione;

Rilevato il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 42 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di disporre la di proroga, ex art. 107 comma 5 del D. lgs 50/2016, di ultimazione dei lavori relativi all'appalto in oggetto, per 50 gg naturali e consecutivi, a decorrere dal 22/05/2025 e pertanto fino all'11/05/2025.
- Di comunicare detta proroga all'Operatore economico in indirizzo, al Direttore dei Lavori e al CSE, segnalando al DL di vigilare scrupolosamente sul rispetto dei tempi di lavorazione.

Il Responsabile del Settore Patrimonio e Appalti
Dott. Marco Bartolini